

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T						DATA:	06/04/2021		
LOCAL: MINAS GERAIS						DATA BASE:	SETOP 09-2020 / SINAPI 12-2020		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.837,29	3,33%	25%	R\$ 13.709,32	15%	R\$ 8.225,59	15%	R\$ 8.225,59
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	R\$ 712.475,70	43,20%	5%	R\$ 35.623,79	20%	R\$ 142.495,14	35%	R\$ 249.366,50
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 11.754,60	0,71%	5%	R\$ 587,73	20%	R\$ 2.350,92	35%	R\$ 4.114,11
04.	COBERTURAS	R\$ 90.809,23	5,51%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	R\$ 11.986,92	0,73%		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 3.596,08
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 72.390,41	4,39%		R\$ -	10%	R\$ 7.239,04	10%	R\$ 7.239,04
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.094,68	0,13%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
08.	DRENAGEM	R\$ 19.367,20	1,17%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.970,84	6,79%		R\$ -	10%	R\$ 11.197,08	10%	R\$ 11.197,08
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 20.703,24	1,26%		R\$ -	10%	R\$ 2.070,32	10%	R\$ 2.070,32
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 19.758,68	1,20%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12.	SPDA	R\$ 31.127,04	1,89%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.982,77	1,94%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 23.454,55	1,42%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	R\$ 40.244,74	2,44%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16.	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 8.900,88	0,54%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.183,90	1,41%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18.	PISOS	R\$ 73.153,30	4,44%		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 14.630,66
19.	ESPELHOS	R\$ 1.824,02	0,11%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA	R\$ 76.758,89	4,65%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
21.	BANCADA	R\$ 14.104,84	0,86%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
22.	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.256,99	0,26%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 84.739,25	5,14%		R\$ -		R\$ -	15%	R\$ 12.710,89
24.	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.580,82	0,22%	10%	R\$ 358,08	10%	R\$ 358,08	10%	R\$ 358,08
25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.717,44	3,38%	25%	R\$ 13.929,36	15%	R\$ 8.357,62	15%	R\$ 8.357,62
26.	DIVERSOS	R\$ 47.989,39	2,91%	85%	R\$ 40.790,98		R\$ -		R\$ -
	TOTAL SIMPLES		100%	6%	104.999,26	11%	182.293,79	20%	321.865,97
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.649.167,61		6%	104.999,26	17%	287.293,05	37%	609.159,02

Responsável Técnico
CINTHIA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA
MG 221.356/D

BOA ESPERANÇA, MG
terça-feira, 6 de abril de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T				DATA:			
LOCAL: MINAS GERAIS				DATA BASE:			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	PARCELA 4		PARCELA 5	
				%	R\$	%	R\$
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.837,29	3,33%	15%	R\$ 8.225,59	15%	R\$ 8.225,59
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	R\$ 712.475,70	43,20%	40%	R\$ 284.990,27		R\$ -
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 11.754,60	0,71%	40%	R\$ 4.701,84		R\$ -
04.	COBERTURAS	R\$ 90.809,23	5,51%	50%	R\$ 45.404,62	50%	R\$ 45.404,61
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	R\$ 11.986,92	0,73%	30%	R\$ 3.596,08	40%	R\$ 4.794,76
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 72.390,41	4,39%	20%	R\$ 14.478,08	30%	R\$ 21.717,12
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.094,68	0,13%		R\$ -		R\$ -
08.	DRENAGEM	R\$ 19.367,20	1,17%		R\$ -	40%	R\$ 7.746,88
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.970,84	6,79%	20%	R\$ 22.394,17	30%	R\$ 33.591,25
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 20.703,24	1,26%	20%	R\$ 4.140,65	30%	R\$ 6.210,97
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 19.758,68	1,20%	10%	R\$ 1.975,87	40%	R\$ 7.903,47
12.	SPDA	R\$ 31.127,04	1,89%	10%	R\$ 3.112,70	40%	R\$ 12.450,82
13.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.982,77	1,94%	10%	R\$ 3.198,28	20%	R\$ 6.396,55
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 23.454,55	1,42%	40%	R\$ 9.381,82	60%	R\$ 14.072,73
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	R\$ 40.244,74	2,44%	40%	R\$ 16.097,90	60%	R\$ 24.146,84
16.	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 8.900,88	0,54%		R\$ -	50%	R\$ 4.450,44
17.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.183,90	1,41%	20%	R\$ 4.636,78	40%	R\$ 9.273,56
18.	PISOS	R\$ 73.153,30	4,44%	40%	R\$ 29.261,32	40%	R\$ 29.261,32
19.	ESPELHOS	R\$ 1.824,02	0,11%		R\$ -		R\$ -
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA	R\$ 76.758,89	4,65%		R\$ -	50%	R\$ 38.379,45
21.	BANCADA	R\$ 14.104,84	0,86%	100%	R\$ 14.104,84		R\$ -
22.	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.256,99	0,26%		R\$ -		R\$ -
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 84.739,25	5,14%	25%	R\$ 21.184,81	30%	R\$ 25.421,78
24.	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.580,82	0,22%	10%	R\$ 358,08	20%	R\$ 716,16
25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.717,44	3,38%	15%	R\$ 8.357,62	15%	R\$ 8.357,62
26.	DIVERSOS	R\$ 47.989,39	2,91%		R\$ -		R\$ -
	TOTAL SIMPLES		100%	30%	499.601,32	19%	308.521,92
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.649.167,61		67%	1.108.760,34	86%	1.417.282,26

Responsável Técnico
CINTHIA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA
MG 221.356/D

BOA ESPERANÇA, MG
terça-feira, 6 de abril de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINA						NCEIRO			
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T				06/04/2021					DATA:
LOCAL: MINAS GERAIS				SETOP 01-2021 / SINAPI 02-2021					DATA BASE:
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	PARCELA 6		TOTAL			
				%	R\$	%	R\$		
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.837,29	3,33%	15%	R\$ 8.225,61	100%	R\$ 54.837,29		
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	R\$ 712.475,70	43,20%		R\$ -	100%	R\$ 712.475,70		
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 11.754,60	0,71%		R\$ -	100%	R\$ 11.754,60		
04.	COBERTURAS	R\$ 90.809,23	5,51%		R\$ -	100%	R\$ 90.809,23		
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	R\$ 11.986,92	0,73%		R\$ -	100%	R\$ 11.986,92		
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 72.390,41	4,39%	30%	R\$ 21.717,13	100%	R\$ 72.390,41		
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.094,68	0,13%	100%	R\$ 2.094,68	100%	R\$ 2.094,68		
08.	DRENAGEM	R\$ 19.367,20	1,17%	60%	R\$ 11.620,32	100%	R\$ 19.367,20		
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.970,84	6,79%	30%	R\$ 33.591,26	100%	R\$ 111.970,84		
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 20.703,24	1,26%	30%	R\$ 6.210,98	100%	R\$ 20.703,24		
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 19.758,68	1,20%	50%	R\$ 9.879,34	100%	R\$ 19.758,68		
12.	SPDA	R\$ 31.127,04	1,89%	50%	R\$ 15.563,52	100%	R\$ 31.127,04		
13.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.982,77	1,94%	70%	R\$ 22.387,94	100%	R\$ 31.982,77		
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 23.454,55	1,42%		R\$ -	100%	R\$ 23.454,55		
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	R\$ 40.244,74	2,44%		R\$ -	100%	R\$ 40.244,74		
16.	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 8.900,88	0,54%	50%	R\$ 4.450,44	100%	R\$ 8.900,88		
17.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.183,90	1,41%	40%	R\$ 9.273,56	100%	R\$ 23.183,90		
18.	PISOS	R\$ 73.153,30	4,44%		R\$ -	100%	R\$ 73.153,30		
19.	ESPELHOS	R\$ 1.824,02	0,11%	100%	R\$ 1.824,02	100%	R\$ 1.824,02		
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA	R\$ 76.758,89	4,65%	50%	R\$ 38.379,44	100%	R\$ 76.758,89		
21.	BANCADA	R\$ 14.104,84	0,86%		R\$ -	100%	R\$ 14.104,84		
22.	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.256,99	0,26%	100%	R\$ 4.256,99	100%	R\$ 4.256,99		
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 84.739,25	5,14%	30%	R\$ 25.421,77	100%	R\$ 84.739,25		
24.	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.580,82	0,22%	40%	R\$ 1.432,34	100%	R\$ 3.580,82		
25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.717,44	3,38%	15%	R\$ 8.357,60	100%	R\$ 55.717,44		
26.	DIVERSOS	R\$ 47.989,39	2,91%	15%	R\$ 7.198,41	100%	R\$ 47.989,39		
	TOTAL SIMPLES		100%	13%	231.885,35				
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.649.167,61		99%	1.649.167,61				

Responsável Técnico
CINTHIA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA
MG 221.356/D

BOA ESPERANÇA, MG
terça-feira, 6 de abril de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINA				
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T			06/04/2021	
LOCAL: MINAS GERAIS			SETOP 01-2021 / SINAPI 02-2021	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.837,29	3,33%	
02.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	R\$ 712.475,70	43,20%	
03.	ALVENARIAS E DIVISÕES	R\$ 11.754,60	0,71%	
04.	COBERTURAS	R\$ 90.809,23	5,51%	
05.	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	R\$ 11.986,92	0,73%	
06.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 72.390,41	4,39%	
07.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.094,68	0,13%	
08.	DRENAGEM	R\$ 19.367,20	1,17%	
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.970,84	6,79%	
10.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 20.703,24	1,26%	
11.	CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 19.758,68	1,20%	
12.	SPDA	R\$ 31.127,04	1,89%	
13.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.982,77	1,94%	
14.	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 23.454,55	1,42%	
15.	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	R\$ 40.244,74	2,44%	
16.	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 8.900,88	0,54%	
17.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.183,90	1,41%	
18.	PISOS	R\$ 73.153,30	4,44%	
19.	ESPELHOS	R\$ 1.824,02	0,11%	
20.	PINTURA INTERNA / EXTERNA	R\$ 76.758,89	4,65%	
21.	BANCADA	R\$ 14.104,84	0,86%	
22.	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.256,99	0,26%	
23.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 84.739,25	5,14%	
24.	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.580,82	0,22%	
25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.717,44	3,38%	
26.	DIVERSOS	R\$ 47.989,39	2,91%	
	TOTAL SIMPLES		100%	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.649.167,61		

Responsável Técnico
CINTHIA DE OLIVEIRA REIS FERREIRA
MG 221.356/D

BOA ESPERANÇA, MG
terça-feira, 6 de abril de 2021