

## Secretaria Municipal de Obras Públicas

## SEMOP – Secretaria Municipal de Obras Públicas Diretoria de Obras Terceirizadas - DOT

Patos de Minas, 07 de abril de 2022

O prédio onde está instalado o CMEI Tia Nicinha, (Rua Crepúsculo, 90 Bairrro Jardim Panorâmico) iniciou-se no dia 04/04/2022 (segunda-feira) as adequações exigidas pelo projeto de combate a incêndio e pânico aprovado. Diante disso, a Figura 01 ilustra o cronograma aprovado para andamento dos serviços.

Figura 01 – Cronograma aprovado



CRONOGRAMA FÍSICO												
DEMANDA:	NDA: CMEI TIA NICINHA		PRAZO	54 DIAS	ABRIL				MAIO			
					SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10
ITEM	SERVIÇO	DIAS	INÍCIO	TÉRMINO	8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16	18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7	9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28
1	SISTEMA DE HIDRANTES	53,00	04/04/2022	27/05/2022	_		_	_		_	_	_
1.1	INFRAESTRUTURA	4,00	04/04/2022	08/04/2022								
1.2	TUBULAÇÃO PVC	2,00	13/04/2022	15/04/2022	L							
1.3	TUBULAÇÃO METÁLICA	11,00	25/04/2022	06/05/2022		L						
1.4	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES	9,00	04/05/2022	13/05/2022								
1.5	RESERVATÓRIO ELEVADO	9,00	18/05/2022	27/05/2022								
1.6	CAIXA DE RECALQUE	4,00	23/05/2022	27/05/2022							L	
2	ADEQUAÇÕES AVCB	38,00	05/04/2022	13/05/2022								
2.1	RAMPA FUNDOS	17,00	05/04/2022	22/04/2022								
2.2	RAMPA PALCO	18,00	18/04/2022	06/05/2022								
2.3	ADEQUAÇÕES ABRIGO DE GÁS	11,00	02/05/2022	13/05/2022								
2.3	SINALIZAÇÃO, ALARME E ADEQUAÇÕES DIVERSAS	4,00	25/04/2022	29/04/2022								
3	PINTURA INTERNA/EXTERNA	51,00	07/04/2022	28/05/2022	_							
3.1	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES	7,00	07/04/2022	14/04/2022								
3.2	PINTURA GERAL	47,00	11/04/2022	28/05/2022								

Para melhor compreensão dos serviços que estão sendo executados a Figura 2 demonstra as etapas de obra em evolução.

Figura 2a – Manutenção em área de serviço



Substituição do tanque externo por um de inox e aplicação de revestimento cerâmico em área molhável



## Secretaria Municipal de Obras Públicas

Figura 2b – Adequação de rampa



Adequação de rampa de acessibilidade no portão dos fundos que dá acesso ao CMEI, conforme exigido pelo projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Figura 2c – Adequação de rampa



Adequação de rampa de acessibilidade do palco, conforme exigido pelo projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.



## Secretaria Municipal de Obras Públicas

- Instalação da tubulação para hidrantes

Figura 2d Figura 2e





Abertura de valetas para instalação das tubulações do hidrante

Eduardo Paine de Morais

Eduardo Pains de Morais Diretor de Obras Terceirizadas CREA MG 186.822/D Matrícula 30.869